



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 20 жовтня 2016 року № 50-8/2016

м. Хмельницький

Про виконання Програми модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010 – 2015 роки

Розглянувши подання Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання Програми модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010 – 2015 роки взяти до відома (додається).

2. Рішення обласної ради від 26 травня 2010 року № 13-28/2010 «Про Програму модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010 – 2015 роки» зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 05 грудня 2013 № 10-18/2013, зняти з контролю.

Перший заступник
голови ради



Н. Андрійчук

ЗВІТ
про виконання Програми модернізації комунальної теплоенергетики
Хмельницької області на 2010 – 2015 роки

Програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 – 2015 роки (далі – Програма) затверджено рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради від 26 травня 2010 року №13-28/2010 (зі змінами від 05 грудня 2013 року №10-18/2013).

Програму розроблено з метою підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики області шляхом модернізації існуючого теплоенергетичного обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів; зниження шкідливих викидів і емісії парникових газів в атмосферу області від паливноспалюючих установок.

Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації здійснювався постійний моніторинг та аналіз виконання обласної та місцевих програм. Пропозиції з розв'язання проблем модернізації та розвитку комунальної теплоенергетики направлялись до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших органів центральної виконавчої влади.

Забезпечення житлового сектору та бюджетних організацій теплом і гарячою водою в області здійснюють 17 комунальних теплопостачальних підприємств. Загалом по області нараховується 673 котельні та 556,9 км теплових мереж у двотрубному обчисленні.

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

Програмою на період 2010 – 2015 років передбачалися видатки за рахунок всіх джерел фінансування у сумі 736,5 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 301,3 млн. грн., місцевого бюджету – 154,1 млн. грн., коштів підприємств – 21,6 млн. грн. та з інших джерел – 259,5 млн. гривень.

За період дії Програми (додаток до звіту) реалізовано 228 передбачених Програмою проектів з модернізації комунальної теплоенергетики по Хмельницькій області, зокрема:

модернізовано технологічне обладнання та виконано ряд заходів із заміщення природного газу альтернативними видами палива за рахунок реконструкції котелень із заміною старих котлів на сучасні твердопаливні;

проведено переоснащення котелень зі заміною зношеного та неефективного обладнання, модернізацію котлів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміну аварійних і ветхих теплових мереж;

оптимізовано використання підприємствами теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів, зокрема частково здійснено перехід на нетрадиційні і відновлювані джерела енергії, використання електричної та сонячної енергії для потреб теплопостачання;

побудовано та введено в експлуатацію нові енергоефективні котельні.

Інші заходи, передбачені Програмою, не були реалізовані у зв'язку з відсутністю фінансування.

У 2010 році на виконання заходів з модернізації комунальної теплоенергетики загалом використано 16,3 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 3,6 млн. грн., місцевих бюджетів – 0,9 млн. грн. та власних коштів підприємств – 11,8 млн. гривень. Зокрема, реалізовано 5 проектів по впровадженню електричного теплоаккумуляційного обігріву у селах Шпиченці та Лозове Деражнянського району, Оринин та Грушка Кам'янець-Подільського, Ліщани Ізяславського районів, що дозволило щорічно економити 0,5 млн.куб.м природного газу.

Протягом 2011 року всього витрачено 10,8 млн. грн., з них: з місцевих бюджетів - 1,2 млн. грн. та 9,6 млн. гривень – власних коштів підприємств.

У 2012 році загалом було профінансовано на виконання заходів - 31,7 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів – 6,1 млн. грн. та 25,6 млн. грн. - за рахунок власних коштів підприємств.

У 2013 році всього витрачено 24,5 млн. грн., зокрема, 16,7 млн. грн. з місцевих бюджетів та 7,8 млн. гривень власних коштів підприємств.

На реалізацію проектів з модернізації комунальної теплоенергетики у 2014 році загалом витрачено 47,7 млн. грн., у тому числі 14,9 млн. грн. – з державного бюджету, 9,9 млн. грн. – з місцевих бюджетів та 25,2 млн. грн. – власних коштів підприємств. З них за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій по Хмельницькій області освоєно 10,1 млн. грн., за які реалізовано 21 проект по реконструкції та технічному переоснащенні котелень в містах та селищах області.

Загальна сума коштів, використаних протягом 2015 року, склала 51,2 млн. грн., зокрема з державного бюджету - 2,2 млн. грн., з місцевих бюджетів – 21,1 млн. грн. та власних коштів підприємств - 27,9 млн. гривень.

Загалом впроваджені інвестиційні проекти з модернізації комунальної теплоенергетики за період дії Програми дали економію у 26,9 млн.куб.м. природного газу та 7,1 млн. кВт електроенергії, зокрема:

- у 2010 році – 2,6 млн.куб.м. природного газу та 1,2 млн. кВт електроенергії;
- у 2011 році – 1,9 млн.куб.м. природного газу та 0,7 млн. кВт електроенергії;
- у 2012 році – 2,4 млн.куб.м. природного газу та 0,4 млн. кВт електроенергії;
- у 2013 році – 2,8 млн.куб.м. природного газу та 1,8 млн. кВт електроенергії;
- у 2014 році – 8,7 млн.куб.м. природного газу та 1,8 млн. кВт електроенергії;
- у 2015 році – 8,5 млн.куб.м. природного газу та 1,2 млн. кВт електроенергії.

На підприємствах комунальної теплоенергетики області активно продовжується робота з модернізації та впровадження альтернативних видів палива. Зокрема, виконуються роботи з модернізації та реконструкції котелень та центральних теплових пунктів із заміною котлів з використанням сучасних пальників, систем автоматизації, пристроїв диспетчеризації та контролю, проводиться заміна зношених тепломереж.

На даний час немає доцільності продовження даної Програми та розроблення нової, оскільки заходи з модернізації комунальної теплоенергетики, зокрема: модернізації котелень та заміни котельного обладнання для використання альтернативних видів палива; модернізації котлоагрегатів та реконструкція тепломереж; упровадження когенераційних установок на об'єктах комунальної теплоенергетики; упровадження систем електроопалення, заміни або реконструкції систем опалення; облаштування або ремонту теплових пунктів та інші, включені до Регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2016 роки.

Додаток до Звіту
про виконання Програми
модернізації комунальної теплоенергетики
Хмельницької області на 2010-2015 роки

Реалізовані та невиконані проекти з модернізації комунальної теплоенергетики
по Хмельницькій області
за 2010-2015 роки

№ з/п	Найменування проектів	Економія природного газу та електроенергії	Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.				
			Всього	державний бюджет	місцевий бюджет	кошти підприємств	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8
2010 рік							
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"							
1	Встановлення котлів АТОН-96 для ГВП у літній період у котельні Хмельницької обласної психіатричної лікарні, с. Скарженці	11,8 тис.куб.м.	38,7	-	-	38,7	-
2	Реконструкція ЦТП по вул. Чорновола, 122/2, із встановленням котлів АТОН-96 для ГВП у літній період і повною модернізацією насосного парку	48,9 тис.куб.м.	168,1	-	-	168,1	-
3	Заміна насосного парку котелень МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на менш потужні, із збереженням необхідних технічних характеристик	621,1 тис.кВт	215,3	-	-	215,3	-
4	Встановлення електрокотла АВІЕ N=300 кВт для ГВП у літній період у котельні по вул. Гречко, 10/1	98,6 тис.куб.м.	53,1	-	-	53,1	-
5	Реконструкція підвищувальної насосної станції по вул. Ковпака, 12, із заміною насосного парку на сучасні аналоги Wilo NL 150/400-75-4-12	252,1 тис.кВт	162,4	-	-	162,4	-
6	Реконструкція теплових мереж котелень МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" із заміною на попередньо ізольовані труби	388,1 тис.куб.м.	5705,9	-	-	5705,9	-
7	Встановлення економайзера BE-VI-16П у котельні по вул. Кам'янецька, 46/1, 48/1, на котлі КВГ-6,5 Ст.№ 4	76,0 тис.куб.м.	25,5	-	-	25,5	-
8	Заміна штатного палиника ГГСБ на МДГ-200 з автоматикою на котлі КБНГ -2,5 Ст. № 3 у котельні по вул. Сковороди, 11	7,8 тис.куб.м.	19,8	-	-	19,8	-
9	Встановлення котлів АТОН-96 для ГВП у літній період у котельні по вул. Пілотська, 1	26,6 тис.куб.м.	96,6	-	-	96,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Реконструкція ЦТП по вул. Пересипкіна, 5, із встановленням котлів АТОН-96 для ГВП у літній період	39,9 тис.куб.м.	106,8	-	-	106,8	-
11	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	312,5 тис.кВт	837,4	-	-	837,4	-
12	Будівництво модульної котельні по вул. Кам'янецька, 159Г, із котлоагрегатами КОЛВІ-350	88,0 тис.куб.м.	476,4	-	-	476,4	-
13	Заміна пальників і комплексу автоматики на котлі ПТВМ-30 Ст № 2 у котельні по вул. Зарічанська, 30	480,3 тис.куб.м.	129,3	-	-	129,3	-
14	Реконструкція котельні по вул. Тернопільська, 3, із заміною котлів ТВГ-2,5 на КОЛВІ-1500	125,6 тис.куб.м.	976,1	-	-	976,1	-
15	Заміна пальників і комплексу автоматики на котлі КВГ-6,5 Ст № 2 у котельні по вул. Трембовецька, 51/1	55,2 тис.куб.м.	132,1	-	-	132,1	-
16	Реконструкція котельні Хмельницької обласної психіатричної лікарні, с. Скаржинці, із заміною котлів ДКВР-4/13 на КОЛВІ-2000	80,6 тис.куб.м.	1381,0	812,0	-	569,0	-
17	Заміна пальників і комплексу автоматики на котлі КВГМ-20 Ст № 2 у котельні по Пр. Миру, 99/101	284,0 тис.куб.м.	1479,1	861,1	-	618,0	-
м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"							
18	Впровадження сучасного приладу обліку споживання палива у котельні по вул. Курчатова, 8	5,5 тис.куб.м.	49,7	-	-	49,7	-
19	Впровадження сучасного приладу обліку споживання палива у котельні по вул. Ричко, 1	0,1 тис.куб.м.	49,9	-	-	49,9	-
20	Встановлення двох лічильників електроенергії з можливістю використання системи АСКОЕ для компенсації реактивної потужності у котельнях по вул. Хотовицького, 4/1, та вул. Молодіжна, 2	7,7 тис.кВт	128,0	-	-	128,0	-
21	Реконструкція ЦТП № 3 по вул. Проскурівського підпілля, 215, із заміною водопідігрівачів	39,0 тис.куб.м.	149,5	-	-	149,5	-
22	Капітальний ремонт котлів (із заміною поверхонь нагріву): котла КЕ-10/14 у котельні по вул. Курчатова, 8, котла ТВГ-8 у котельні по вул. Тернопільська, 14/3, КВГ-6,5 у котельні по вул. Хотовицького, 4/1	85,8 тис.куб.м.	229,6	-	-	229,6	-
23	Реконструкція тепломережі (1 черга) по вул. Курчатова, 8, із застосуванням попередньоізолізованих труб Ду377/500	24,9 тис.куб.м.	1105,9	545,7	400,0	160,3	-
м. Славути, КП "Славуцьке ЖКО"							
24	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні КП "Славуцьке ЖКО" на попередньо ізолізовані трубопроводи	10,0 тис.куб.м.	183,5	-	-	183,5	-
Волочиський район							
25	Реконструкція котельні по вул. Пушкіна, 7а у м. Волочиськ	105,6 тис.куб.м.	355,1	287,0	68,1	-	-
26	Реконструкція котельні КПТМ "Тепловик" у м. Волочиськ, із встановленням систем автоматизації та диспетчеризації	101,9 тис.куб.м.	120,4	-	120,4	-	-
27	Заміна тепломереж на ПТІЗ по вул. Слави у м. Волочиськ	26,3 тис.куб.м.	39,1	-	-	39,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Реконструкція котельні по вул. Незалежності, 68/1 (лікарня) у м. Волочиск	60,1 тис.куб.м.	1078,3	1078,3	-	-	-
Дунаєвецький район							
29	Заміна аварійних трубопроводів на нові попередньоізольовані по Дунаєвецькій ЦРБ у м. Дунаївці в однострубуному вимірі	118,0 тис.куб.м.	282,6	-	-	282,6	-
30	Заміна теплової мережі на нові попередньоізольовані від вул. Шевченка, 110, до вул. Шевченка, 114 у м. Дунаївці, ді 108 в однострубуному вимірі	79,3 тис.куб.м.	82,3	-	-	82,3	-
31	Заміна теплової мережі на нові попередньоізольовані від вул. Шевченка, 62 у м. Дунаївці, до Дунаєвецької міської ради в однострубуному вимірі	12,1 тис.куб.м.	70,3	-	-	70,3	-
32	Заміна теплових мереж на нові попередньоізольовані ді 76 мм в однострубуному вимірі; ді 126 мм в однострубуному вимірі на котельні у с. Мушкунці	16,9 тис.куб.м.	80,9	-	-	80,9	-
33	Заміна котлів НІСТУ-5 на нові котли АОГВ-96 по котельні у с. Мушкунці	68,4 тис.куб.м.	270,3	-	270,3	-	-
Красилівський район							
34	Переведення на індивідуальну систему опалення споживачів Красилівського підприємства теплових мереж у м. Красилів	5,7 тис.куб.м.	-	-	-	-	-
Усього за 2010 рік:		2571,0 тис. куб. м.	16279,1	3584,1	858,8	11836,2	0,0
		1193,4 тис.кВт					
2011 рік							
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"							
35	Заміна насосного парку котелень МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на менш потужні зі збереженням необхідних технічних характеристик	401,2 тис.кВт	187,9	-	-	187,9	-
36	Реконструкція теплових мереж котелень МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" із заміною на попередньо ізольовані труби	142,7 тис.куб.м.	2141,3	-	-	2141,3	-
37	Встановлення економайзера на котлі ТВГ-8 Ст № 2 в котельні по вул. Чорновола, 122/2	49,6 тис.куб.м.	40,4	-	-	40,4	-
38	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	154,5 тис.кВт	501,9	-	-	501,9	-
39	Заміна паливників і комплексу автоматики на котлі КВГ-6,5 Ст № 3 у котельні по вул. Трудова, 11	89,0 тис.куб.м.	197,7	-	-	197,7	-
40	Заміна паливників і комплексу автоматики на котлі ПТВМ-30 Ст № 3 у котельні по вул. Зарічанська, 30	224,2 тис.куб.м.	452,0	-	-	452,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Реконструкція котельні обласного госпітало ВВ, із заміною котла КВГ-4 на КОЛВІ-1000	61,4 тис.куб.м.	562,5	-	-	562,5	-
42	Заміна палиників та комплексу автоматики на котлах КВГ-6,5 Ст № 1, № 2 та № 3 у котельні по вул. Рибалко, 32/1	267,0 тис.куб.м.	750,0	-	-	750,0	-
м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"							
43	Заміна тепломереж на попередньо ізольовані по вул. Курчатова, 8 (ДУ 375/500)	44,4 тис.куб.м.	221,3	-	-	221,3	-
44	Реконструкція теплової мережі від ТК-603/1 по пров. П'якорського, 3, до ТК-3 по вул. Курчатова, 102/1, із застосуванням попередньоізольованих труб	224,4 тис.куб.м.	871,3	-	670,1	201,2	-
45	Реконструкція теплової мережі від ТК-447 до ТК-423 по вул. Гернопільська, 6, із застосуванням попередньоізольованих трубопроводів	9,6 тис.куб.м.	37,6	-	-	37,6	-
46	Капітальний ремонт котла ТВГ-8 ст.№ 1 у котельні по вул. Молодіжна, 2	70,1 тис.куб.м.	118,3	-	-	118,3	-
47	Влаштування теплового пункту по вул. Курчатова, 102/1, для забезпечення ГВП п'яти житлових будинків	13,3 тис.куб.м.	41,2	-	-	41,2	-
48	Заміна підвищувального та рециркуляційного насосів на ЦТП по вул. Інститутська, 19, насоса в ЦТП по вул. Хотовицького, 4/1, на насос меншої потужності	49,3 тис.кВт	11,0	-	-	11,0	-
49	Заміна насоса ГВП на котельні по вул. Північна, 2	23,6 тис.кВт	4,7	-	-	4,7	-
50	Заміна димососа та мережного насоса літнього режиму в котельні по вул. Молодіжна, 2 на димосос і насос меншої потужності	62,9 тис.кВт	32,0	-	-	32,0	-
51	Упровадження системи підтіриву дуттєвого повітря на котлах КВГ-6,5 у котельні по вул.Молодіжна, 2, із використанням теплових викидів з машинного залу когенераційної установки № 2	6,2 тис.куб.м.	5,3	-	-	5,3	-
м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтепловоденергія"							
52	Впроваджено когенераційну установку ДВГ 1А-500 у котельні по вул. Жукова, 2	3,9 тис.куб.м.	2915,6	-	-	2915,6	-
м. Славути, КП "Славуцьке ЖКО"							
53	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні КП "Славуцьке ЖКО" на попередньо ізольовані трубопроводи	20,5 тис.куб.м.	351,7	-	-	351,7	-
м. Старокостянтинів, КП "Тепловик"							
54	Реконструкція котельні по вул. Чкалова, 4	8,0 тис.куб.м.	360,0	-	-	360,0	-
55	Реконструкція котельні по вул. Федорова, 48	5,5 тис.куб.м.	250,0	-	-	250,0	-
Волоцький район							
56	Реконструкція котельні КПТМ "Тепловик" у м. Волоцьк із встановленням систем автоматизації та диспетчеризації	34,0 тис.куб.м.	111,6	-	75,5	36,1	-
57	Заміна тепломереж на ПтіЗ КПТМ "Тепловик" у м. Волоцьк	25,5 тис.куб.м.	86,0	-	-	86,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Реконструкція обладнання ЦТ П КПТМ "Тепловик" у м. Волочичськ	-	18,7	-	-	18,7	-
Дунаєвський район							
59	Переведення котелень по вул. Б. Хмельницького у м. Дунаївці та у с. Мушкунці на роботу в автоматичному режимі (без операторів)	49,6 тис.куб.м.	382,6	-	382,6	-	-
60	Встановлення теплових лічильників на котельнях по вул. Б. Хмельницького, вул. Фрунзе, 53, Горького, 1а, у м. Дунаївці та у с. Мушкунці	11,8 тис.куб.м.	61,5	-	-	61,5	-
Красилівський район							
61	Переведення на індивідуальну систему опалення споживачів Красилівського підприємства теплових мереж у м. Красилів	554,7 тис.куб.м.	-	-	-	-	-
Ярмолинецький район							
62	Заміна котлів на котельні КП "Теплокомуненерго" у с. Солобківці	40,0 тис.куб.м.	114,0	-	40,0	74,0	-
Усього за 2011 рік:		1958,4 тис. куб. м.	10828,1	0,00	1168,2	9659,9	0,0
		691,5 тис.кВт					
2012 рік							
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"							
63	Реконструкція теплових мереж котельні МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" із заміною на попередньо ізольовані труби	732,4 тис.куб.м.	13680,1	-	5239,0	8441,1	-
64	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	270,3 тис.кВт	468,7	-	-	468,7	-
65	Заміна насосного парку котельні МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на менш потужні зі збереженням необхідних технічних характеристик	119,2 тис.кВт	73,5	-	-	73,5	-
66	Встановлення контактних економазерів на котлах (котельня по вул. Кам'янецька, 46/1, 48/1, - котел ТВГ-8М Ст № 3; котельня по вул. Трудова, 11, - котел ТВГ-8М Ст. № 2)	75,4 тис.куб.м.	78,7	-	-	78,7	-
67	Заміна палиника ГТВ-МП-350 на МДГ-250В у котлі КБНГ-2,5 Ст № 4 в котельні по вул. Сковороди, 11	18,1 тис.куб.м.	38,0	-	-	38,0	-
68	Заміна палиників ГФС-150 на МДГ-200 і комплексу автоматики в котлі ТВГ-8М Ст № 2 в котельні по вул. Трудова, 11	74,0 тис.куб.м.	315,0	-	-	315,0	-
69	Заміна палиників ГФС-150 на МДГ-200 і комплексу автоматики в котлі ТВГ-8М Ст № 2 в котельні по вул. Чорновола, 122/2	74,1 тис.куб.м.	327,0	-	-	327,0	-
70	Заміна палиників ГМГ-5М на МДГ-400 і комплексу автоматики на котлах ДКВР-10/13 Ст. № 6, №7, № 8 в котельні по вул. Майборського, 5	168,3 тис.куб.м.	853,4	-	-	853,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"						
71	Ізоляція трубопроводів тепломережі надземного прокладання від котельні по вул. Північна, 2, до ТК-603/1 (2 Д 219)	99,8 тис.куб.м.	212,7	-	-	212,7	-
72	Ізоляція трубопроводів тепломережі надземного прокладання від котельні по вул. Герношівська, 14/3 (ТК-450), до ТК-446 (2 Д 159)	75,3 тис.куб.м.	121,1	-	-	121,1	-
73	Стовідсоткове відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів систем опалення житлових будинків	269,8 тис.куб.м.	171,5	-	-	171,5	-
74	Реконструкція теплової мережі від ТК-165 по вул. Герношівська, 34/5, до ТК ЦТП по вул. Герношівська, 30	170,5 тис.куб.м.	1045,1	-	918,8	126,3	-
75	Реконструкція теплової мережі від ТК-455 по вул. Герношівська, 16/1, до ТК-1 по вул. Герношівська, 20	48,8 тис.куб.м.	230,9	-	-	230,9	-
76	Встановлення додаткового калорифера на когенераційній установці по вул. Курчагова, 8, із метою підвищення ККД установки	98,7 тис.куб.м.	10,3	-	-	10,3	-
77	Реконструкція теплової мережі від ТК-216 до ТК-114 по вул. Молодіжна	96,4 тис.куб.м.	132,0	-	-	132,0	-
78	Заміна поточних екранів на котлі ТВГ-8 ст. № 2 в котельні по вул. Герношівська, 14/3, та топочних екранів на котлах ТВГ-8 ст. № 2, № 3 в котельні по вул. Молодіжна, 2	165,0 тис.куб.м.	75,8	-	-	75,8	-
	м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтепловоденергія"						
79	Реконструкція мережі теплопостачання по вул. Панівська, 11, протяжністю 145,8 м.п.; d-89 мм із використанням ПШ труб	50,6 тис.куб.м.	92,0	-	-	92,0	-
80	Впроваджено когенераційну установку ДВГ2А-630 в котельні по вул. Чкалова, 56	4,1 тис.куб.м.	3647,4	-	-	3647,4	-
81	Впроваджено когенераційну установку ДВГ2А-630 в котельні по вул. Чкалова, 56 (ДВГ2А-630-1)	4,1 тис.куб.м.	4777,5	-	-	4777,5	-
82	Впроваджено когенераційну установку типу (ДвГ А-500) в котельні по вул. Тімірязева, 123	3,9 тис.куб.м.	4731,3	-	-	4731,3	-
	м. Славути, КП "Славуцьке ЖКО"						
83	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні КП "Славуцьке ЖКО" на попередньо ізольовані трубопроводи	11,7 тис.куб.м.	236,5	-	-	236,5	-
	Дунаєвський район						
84	Заміна теплових мереж на нові попередньоізольовані трубопроводи від котельні по вул. Горького, 1а, до вул. Горького, 8 у м. Дунаївці	146,2 тис.куб.м.	410,2	-	-	410,2	-
	Теопільський район						
85	Заміна теплової мережі КП "Телшовик" на попередньо ізольовані труби у двотрубному обчисленні у смт Теофіполь	4,4 тис.куб.м.	41,7	-	-	41,7	-
	Хмельницький район						
86	Заміна труб опалення Хмельницької ЦРЛ у м. Хмельницький	-	0,2	-	-	0,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
								Усього за 2012 рік:
		389,5 тис.кВт						
2013 рік								
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"								
87	Реконструкція теплових мереж котельні МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" із заміною на попередньо ізольовані труби	194,3 тис.куб.м.	6969,7	-	4012,6	2957,1	-	
88	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	485,7 тис.кВт	620,8	-	481,7	139,1	-	
89	Встановлення сучасних насосів з кращими технічними показниками в котельнях і ЦТП МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	802,4 тис.кВт	2965,0	-	2832,2	132,8	-	
90	Завершення технічного переоснащення котельні по проспекту Миру, 99/101, із заміною палиника та комплексу автоматики котла КВГМ-20С	31,5 тис.куб.м.	1207,2	-	-	1207,2	-	
91	Технічне переоснащення котельні по вул. Гречка, 10/1, із заміною палиників на котлах ТВГ-8М Ст № 1, Ст № 2 і КВГ-6,5 Ст № 4 і комплексу автоматики	43,8 тис.куб.м.	898,8	-	808,1	90,7	-	
92	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 46/1, 48/1, із заміною палиників на котлах ТВГ-8М Ст № 2, Ст № 3 та КВГ-6,5	69,0 тис.куб.м.	1002,8	-	981,8	21,0	-	
93	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 63, із заміною палиників на котлі КВГ-4, КВГ-6,5 Ст № 1, Ст № 2 і комплексу автоматики	9,2 тис.куб.м.	619,7	-	616,1	3,6	-	
94	Технічне переоснащення котельні по вул. Пілотська, 1, із заміною палиників на котлах КВГ-6,5 Ст № 1, Ст № 2 і комплексу автоматики	15,7 тис.куб.м.	566,2	-	556,7	9,5	-	
95	Технічне переоснащення котельні по вул. Сквороди, 11, із заміною морально застарілого котла КВГ-4 Ст № 2 на КОЛВІ-4000 з реконструкцією насосного парку	6,2 тис.куб.м.	828,1	-	821,2	6,8	-	
96	Технічне переоснащення котельні по вул. Рибалка, 32/1, із заміною конвективної частини котла КВГМ-20 Ст № 3 та насосного парку	28,3 тис.куб.м.	565,9	-	540,3	25,6	-	
97	Технічне переоснащення котельні по вул. Свободи, 44, із заміною палиників на котлах ТВГ-8М Ст № 1, Ст № 2, Ст № 3 і комплексу автоматики	40,4 тис.куб.м.	909,3	-	867,3	42,0	-	
98	Технічне переоснащення котельні по вул. Грудова, 11, із заміною палиників на котлі ТВГ-8М Ст № 1, комплексу автоматики	12,6 тис.куб.м.	307,3	-	307,3	-	-	
99	Технічне переоснащення котельні по вул. Чорновола, 122/2, із заміною палиників на котлі ТВГ-8М Ст № 1, комплексу автоматики	9,2 тис.куб.м.	249,1	-	242,3	6,8	-	
100	Технічне переоснащення котельні по вул. Майборського, 5, із заміною палиників на котлах ДКВР-6,5/13 та КВГ-6,5 і комплексу автоматики	51,2 тис.куб.м.	579,2	-	579,2	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"							
101	Переобладнання центрального теплового пункту під котельню по вул. Молодіжна, 15/1	20,3 тис.куб.м.	432,0	-	422,3	9,7	-
102	Відновлення ізоляції надземної теплової мережі КП "Південно-Західні тепломережі"	226,4 тис.куб.м.	592,8	-	-	592,8	-
103	Реконструкція теплової мережі з заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-215 до ВГ-1 по вул. Львівське шосе, 43/3	93,5 тис.куб.м.	979,9	-	954,0	25,9	-
104	Переведення парового котла ДКВР-4/13 у водогрійний режим на котельні по вул. Хотовицького, 4/1	92,3 тис.куб.м.	28,8	-	-	28,8	-
105	Заміна трубопроводів теплової мережі по вул.Курчатова, 3, із заміною на попередньо ізольовані труби	56,6 тис.куб.м.	401,8	-	401,8	-	-
106	Заміна трубопроводів теплової мережі по вул. Інститутська, 6-В, на попередньо ізольовані	74,8 тис.куб.м.	317,1	-	-	317,1	-
107	Заміна мережного насоса Д 630-90 потужністю 250 кВт на насос ЦН-400 потужністю 200 кВт у котельні по вул. Тернопільська, 14/3	183,4 тис.кВт	93,9	-	-	93,9	-
108	Заміна теплової мережі від котельні по вул, Тернопільська, 14/3, до вул. Кам'янецька,102	65,3 тис.куб.м.	69,5	-	-	69,5	-
109	Технічне переоснащення котла ТВГ-8 ст.№3 у котельні по вул. Молодіжна, 2	51,0 тис.куб.м.	153,7	-	-	153,7	-
110	Заміна насоса гарячої води К-80-65-200 потужністю 18,5 кВт на насос Calreda NM 40/20 потужністю 5,5 кВт в ЦТП по вул. Львівське шосе, 14	77,3 тис.кВт	9,8	-	-	9,8	-
м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтепловоденергія"							
111	Встановлено ІТП на ГВП у житлових будинках по вул. Нігинське шосе, 33, 35, 37а, 41	10,7 тис.куб.м.	172,1	-	-	172,1	-
112	Заміна застарілого циркуляційного насосу на новий енергоефективний NSBK-200/500А з впровадженням системи АСУ на двигун потужністю 250 кВт у котельні по вул. Тімірязєва, 123	252,0 тис.кВт	186,8	-	-	186,8	-
м. Славута, КП "Славутське ЖКО"							
113	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні КП "Славутське ЖКО" на попередньо ізольовані трубопроводи	8,8 тис.куб.м.	152,8	-	-	152,8	-
Білогірський район							
114	Реконструкція теплогенераторної установки із заміною твердотопливних котлів потужністю 150 кВт та теплової мережі Білогірського ДНЗ комбінованого типу "Сонечко" по вул. І.Франка, 2, у смт Білогір'я	34,0 тис.куб.м.	350,7	-	350,7	-	-
Вінковецький район							
115	Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньо ізольовані Вінковецького ПТМ у смт Вінківці	15,0 тис.куб.м.	230,0	-	-	230,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Волочеський район							
116	Заміна тепломереж на ПТЗ КПТМ "Тепловик" у м. Волочеськ	18,3 тис.куб.м.	72,5	-	-	72,5	-
Дунаєвський район							
117	Впровадження струйно-нішевої технології на котлі КВГ-6,5-150 у котельні по вул. Горького, 1а	46,5 тис.куб.м.	404,0	-	404,0	-	-
118	Заміна теплових мереж д 327 на нові попередньоізольовані д 133 від котельні вул. Червонопартизанська, 32, до вул. Жовтнева, загальною довжиною 412 м.п. в однотрубному вимірі	80,2 тис.куб.м.	290,1	-	-	290,1	-
Красилівський район							
119	Переведення на індивідуальну систему опалення споживачів Красилівського підприємства теплових мереж у м. Красилів	1047,0 тис.куб.м.	-	-	-	-	-
Полонський район							
120	Реконструкція котельні по вул. Київська, 7, у м. Полонне	151,0 тис.куб.м.	213,0	-	-	213,0	-
121	Реконструкція котельні по вул. Забелінська, 79, у м. Полонне	81,0 тис.куб.м.	309,0	-	-	309,0	-
Теофіпольський район							
122	Заміна теплової мережі КП "Тепловик" на труби з використанням сучасної теплової ізоляції у двохтрубному обчисленні у смт Теофіполь	2,5 тис.куб.м.	33,8	-	-	33,8	-
Хмельницький район							
123	Реконструкція газової котельні із встановленням побутових котлів Стуфчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Стуфчинці	8,0 тис.куб.м.	240,0	-	240,0	-	-
Ярмолинецький район							
124	Реконструкція котельні по вул. Чапаєва, 24, у смт Ярмолинець	40,0 тис.куб.м.	168,9	-	-	168,9	-
125	Будівництво модульної котельні для опалення приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Нове Село	34,0 тис.куб.м.	293,3	-	293,3	-	-
Усього за 2013 рік:		2768,6 тис.куб.м.	24485,3	0,00	16712,9	7772,4	0,0
		1800,8 тис.кВт					
2014 рік							
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"							
126	Реконструкція теплових мереж котельні МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" із заміною на попередньо ізольовані труби	162,2 тис.куб.м.	6066,7	-	-	6066,7	-
127	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	448,9 тис.кВт	1203,9	-	863,9	340,0	-
128	Встановлення сучасних насосів із кращими технічними показниками в котельнях і ЦТП у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	305,7 тис.кВт	4754,8	-	2617,6	2137,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8
129	Технічне переоснащення котельні по вул. Гречка, 10/1, (заміна палиників на сучасні МДГГ-200 на котлі ТВГ-8М Ст № 3, заміна комплексу автоматики)	16,4 тис.куб.м.	321,3	-	-	321,3	-
130	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 46/1, 48/1, (заміна палиників на сучасні МДГГ-200 на котлі ТВГ-8М Ст № 1, заміна комплексу автоматики)	19,7 тис.куб.м.	338,8	-	-	338,8	-
131	Капітальний ремонт котельні по пров. Проскурівський, 1 (заміна 4-х модулів нагріву МН-120 "Бернард" на 4 водогрійних котла "Thetpona Thetm TRIO 90Г", заміна рециркуляційного насоса)	1,5 тис.куб.м.	210,0	-	210,0	-	-
132	Реконструкція ЦТП по вул. Озерній, 14, із встановленням твердопаливних котлів KALVIS-950, KALVIS-500	624,4 тис.куб.м.	984,1	922,8	58,2	3,1	-
133	Реконструкція котельні по вул. Пілотській, 1, із встановленням твердопаливних котлів KALVIS-950, KALVIS-220	650,9 тис.куб.м.	988,7	915,0	70,4	3,3	-
134	Реконструкція котельні по вул. Майборського, 5, із встановленням твердопаливного котла KALVIS-950	1445,7 тис.куб.м.	979,1	950,8	26,9	1,4	-
135	Реконструкція котельні обласного госпітало ВВ по вул. Визволителів у с. Ружичанка із встановленням твердопаливного котла KALVIS-950 та електрокотлів АВПЕ-90	514,3 тис.куб.м.	831,0	810,5	19,2	1,3	-
136	Реконструкція котельні по вул. Чорновола, 122/2, із встановленням твердопаливних котлів KALVIS-320	516,2 тис.куб.м.	968,8	912,5	53,5	2,8	-
137	Реконструкція котельні по вул. Свободи, 44, із встановленням сонячних колекторів	6,2 тис.куб.м.	275,4	269,3	4,8	1,3	-
138	Реконструкція котельні по вул. Гречка, 10/1, із встановленням сонячних колекторів	11,9 тис.куб.м.	660,7	652,8	6,5	1,4	-
139	Реконструкція котельні міської лазні з влаштуванням трьох котлів і допоміжного обладнання для її роботи по вул. І. Франка, 28	140 тис.куб.м.	769,3	710	59,3	-	-
м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"							
140	Встановлено перетворювачі частоти обертів електродвигунів димососів та мережного насосу в котельні по вул.Курчатова, 8, у котельнях по вул.Молодіжна, 2, вул. Тернопільська, 14/3	567,2 тис.кВт	556,0	-	-	556,0	-
141	Технічне переоснащення котлів КВГ-6,5 у котельні по вул. Молодіжна, 2	209,0 тис.куб.м.	992,9	670,7	-	322,2	-
142	Будівництво теплової мережі від ТК-4 до ВГ-2 по вул.Курчатова, 6	363,0 тис.куб.м.	2326,0	-	-	2326,0	-
143	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-56 до ТК-59 по вул.Курчатова, 4/3, на попередньоізольовані трубопроводи	37,9 тис.куб.м.	142,3	-	-	142,3	-
144	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-104 до ТК-105 по вул. Львівське шосе, 53/1, на попередньоізольовані трубопроводи	62,9 тис.куб.м.	258,6	-	-	258,6	-
145	Реконструкція котельні по вул. Ричко, 1, із встановленням твердопаливних котлів загальною потужністю 600 кВт	124,0 тис.куб.м.	949,7	769,6	60,4	119,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-448 в напрямку вул. Інститутська, 7, на попередньо ізольовані	36,4 тис.куб.м.	84,5	-	-	84,5	-
147	Заміна трубопроводів теплової мережі по вул. Будівельників, 22 на попередньо ізольовані трубопроводи	17,8 тис.куб.м.	38,1	-	-	38,1	-
148	Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані труби по вул. Деловська, 4	20,4 тис.куб.м.	31,6	-	-	31,6	-
149	Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані по вул. Курчатова, 1-В	29,4 тис.куб.м.	107,5	-	-	107,5	-
150	Відновлення теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі від котельні по вул.Молодіжна, 2	28,3 тис.куб.м.	123,1	-	-	123,1	-
151	Відновлення ізоляції теплових мереж та внутрішньо будинкових систем опалення споживачів	121,4 тис.куб.м.	63,8	-	-	63,8	-
152	Заміна підживлювальних насосів в котельнях по вул. Молодіжна, 2, по вул. Хотовицького, 4/1, на насоси меншої потужності	160,2 тис. кВт	18,5	-	-	18,5	-
м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтеплоенергія"							
153	Заміна застарілого циркуляційного насосу на новий енергоефективний NBK-150/500A з впровадженням системи АСУ на двигун потужністю 250 кВт у котельні по вул. Жукова, 2	351,4 тис. кВт	196,0	-	-	196,0	-
154	Реконструкція системи теплопостачання селища цукрового заводу, із влаштуванням котельні по вул. Праці, 4	35,5 тис.куб.м.	1233,6	-	-	1233,6	-
155	Реконструкція системи теплопостачання селища цукрового заводу, із влаштуванням котельні по вул. Ценського, 5	65,9 тис.куб.м.	3556,8	-	-	3556,8	-
156	Будівництво котельні по вул. Вокзальна, 83а (замість котельні по вул. Вокзальна, 77а), із влаштуванням двох котлів на твердому паливі загальною потужністю 1,65 МВт	101,1 тис.куб.м.	3999,2	-	-	3999,2	-
157	Реконструкція мережі теплопостачання за адресою вул. 30 років Перемоги, 7	6,6 тис.куб.м.	128,6	-	-	128,6	-
158	Реконструкція мережі теплопостачання на житловий будинок за адресою вул. Укрмергейська, 18	5,9 тис.куб.м.	124,7	-	-	124,7	-
159	Реконструкція мережі теплопостачання від ТК 6/18 до ТК 6/31 по вул. 30 років Перемоги	28,3 тис.куб.м.	351,3	-	-	351,3	-
160	Реконструкція тепломережі від індустріального коледжу по вул. Шмідта, вул. Тімірязєва, вул. Капський до ТК житлового будинку по вул. Щорса, 1	6,2 тис.куб.м.	626,9	-	-	626,9	-
161	Будівництво котельні на пелетах із соломи потужністю 2 МВт по вул. Матросова, 17	120 тис.куб.м.	1665	1617,5	47,5	-	-
м. Славута, КП "Славутське ЖКО"							
162	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні по вул. Перемоги, 25, на попередньо ізольовані трубопроводи	7,5 тис.куб.м.	112,0	-	-	112,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
163	Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 25, із встановленням твердопаливного котла Зібарт - 1200	200,0 тис.куб.м.	696,8	572,6	-	124,2	-
м. Старокостянтинів, КП "Тепловик"							
164	Заміна трубопроводів теплових мереж котельні по вул. Попова, 13, на попередньоізольовані	9,0 тис.куб.м.	300,0	-	-	300,0	-
165	Реконструкція котельні по вул. Попова, 13, із встановленням твердопаливного котла Ретра-4М потужністю 1,5 МВт	500,0 тис.куб.м.	1246,6	974,6	-	272,0	-
Вінковецький район							
166	Реконструкція котельні з заміною твердопаливного котла РЕТРА 4-М по вул. Заводська у смт Вінківці	85,0 тис.куб.м.	644,1	508,1	136,0	-	-
Волочеський район							
167	Заміна тепломереж на ПтіЗ КПТМ "Тепловик" у м. Волочеськ	12,4 тис.куб.м.	117,8	-	-	117,8	-
168	Реконструкція котлів із встановленням пальників на котельні по вул. Пушкіна, 7а, у м. Волочеськ	61,5 тис.куб.м.	159,9	-	-	159,9	-
Дунаєцький район							
169	Реконструкція котельні по вул. Горького, 1а, у м. Дунаївці, із заміною котла КВГ-6,5-150 на новий твердопаливний котел МТВ-2000.1	201,3 тис.куб.м.	993,2	893,9	99,3	-	-
170	Заміна аварійних трубопроводів d 273 на нові попередньоізольовані на ділянці вул. Гагаріна – вул. Дм. Жлоби у м. Дунаївці	72,8 тис.куб.м.	311,7	-	-	311,7	-
Ізяславський район							
171	Реконструкція 4-х котлів НІСТУ-5 потужністю по 0,7 Гкал/год, із переходом на тверде паливо у котельнях № 26 по вул. Подільська, 26, та №18 по вул. Шевченка, 10, у м. Ізяслав	106,0 тис.куб.м.	480,0	480,0	-	-	-
Красилівський район							
172	Реконструкція котельні № 1 по вул. Б. Хмельницького, 2, та № 4 по вул. М. Грушевського, 57, у м. Красилів, із переводом водогрійного газового котла КВГ 4,65 МВт для спалювання пилетів і щепи та установленням твердопаливного водогрійного котла	759,6 тис.куб.м.	1213,3	475,4	704,5	33,4	-
Полонський район							
173	Реконструкція котельні по вул. Л.Українки, 93, у м. Полонне	620,0 тис.куб.м.	718,7	-	650,0	68,7	-
174	Реконструкція котельні по вул. Заводській, 16, у м. Полонне	160 тис.куб.м.	880,0	650,0	230,0	-	-
Теопільський район							
175	Реконструкція 2-х котлів НІСТУ-5 з переходом на тверде паливо у котельні по вул. Попружного, 5, у смт Теофіполь	81,2 тис.куб.м.	67,4	67,4	-	-	-
Хмельницький район							
176	Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів Гелетинської та Розсошанської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гелетин та с. Розсоша	42,0 тис.куб.м.	1177,3	1177,3	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8

Черновецький район						
177	Будівництво твердопаливної котельні Черновецький НВК № 2 у смт Чермерівці	65,0 тис.куб.м.	770,9	-	770,9	-
178	Будівництво твердопаливної котельні Жердяньська ЗОШ І-ІІІ ст. у смт Чермерівці	60,0 тис.куб.м.	899,6	-	899,6	-
179	Встановлення твердопаливного котла в центральній котельні по вул. 60-ти річчя Жовтня у смт Чермерівці	100,0 тис.куб.м.	362,0	362,0	-	-
Ярмолинецький район						
180	Будівництво модульної котельні для опалення приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Нове Село	15,0 тис.куб.м.	129,7	-	129,7	-
Усього за 2014 рік:		8687,7 тис.куб.м.	47732,9	14887,4	9938,9	25234,1
		1833,4 тис.кВт				0,0
2015 рік						
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"						
181	Реконструкція теплових мереж котельні МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", із заміною на попередньо ізольовані труби	174,0 тис.куб.м.	10033,3	-	4373,3	5660,0
182	Встановлення частотно-регулюючих приводів на електродвигуни різного призначення у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	151,7 тис. кВт	640,8	-	188,8	452,0
183	Встановлення сучасних насосів з кращими технічними показниками в котельнях і ЦТП у котельнях МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"	105,1 тис. кВт	2457,0	-	2411,1	45,8
184	Заміна конвективної частини котла КВГ-6,5 Ст. № 2 у котельні по вул. Пілотська, 1	8,8 тис.куб.м.	214,6	-	-	214,6
185	Заміна екранних труб котла КВГМ-20 Ст. № 3 у котельні по вул. Рибалка, 32/1	29,8 тис.куб.м.	171,1	-	-	171,1
186	Заміна конвективної частини котла ТВГ-8М Ст. № 1 у котельні по вул. Кам'янецька, 46/1, 48/1	17,7 тис.куб.м.	129,8	-	-	129,8
187	Реконструкція котельні по вул. Пілотській, 1, із заміною газового котла ДКВР-4-13 на твердопаливний KALVIS-950M	497,2 тис.куб.м.	803,5	-	803,5	-
188	Реконструкція ЦТП Озерна, 14, із встановленням твердопаливного котла KALVIS-950M	101,9 тис.куб.м.	1041,4	-	1041,4	-
189	Реконструкція ЦТП по вул. Зарічанська, 12/1-Б (встановлення котлів типу АТОН-96)	112,0 тис.куб.м.	77,9	-	17,2	60,7
190	Реконструкція ЦТП по Пр. Миру, 80-А (встановлення котлів типу КТН 1.100 SE)	11,1 тис.куб.м.	76,7	-	13,4	63,4

1	2	3	4	5	6	7	8
191	Реконструкція ЦТП по вул. Зарічанська, 6/4-Б, під котельню (встановлення котлів типу КТН 1.100 SE)	32,0 тис.куб.м.	510,4	-	510,4	-	-
192	Реконструкція ЦТП по Пр. Миру, 73-А, із встановленням котлів типу КТН 1.100 SE	35,1 тис.куб.м.	119,8	-	38,0	81,8	-
193	Реконструкція ЦТП по Пр. Миру, 95/2-В, із встановленням котлів типу КТН 1.100 SE	11,6 тис.куб.м.	138,5	-	28,8	109,7	-
194	Реконструкція ЦТП по вул. Проскурівська, 65 (встановлення котлів типу КТН 1.100 SE)	13,9 тис.куб.м.	160,8	-	30,9	129,9	-
195	Реконструкція ЦТП по вул. Соборна, 69 (встановлення газових котлів типу КТН 1.100 SE)	63,4 тис.куб.м.	574,9	-	574,9	-	-
196	Реконструкція ЦТП по вул. Пилипчака, 41 (встановлення котлів типу КТН 1.100 SE)	67,4 тис.куб.м.	281,2	-	-	281,2	-
197	Реконструкція ЦТП по вул. Подільська, 78 (встановлення газових котлів типу КТН 1.100 SE)	88,9 тис.куб.м.	138,8	-	22,3	116,5	-
198	Реконструкція ЦТП по Пр. Миру, 92 (встановлення твердопаливних котлів типу ARS-1000)	920,0 тис.куб.м.	1400,0	-	1400,0	-	-
199	Реконструкція ЦТП по вул. Свободи, 2/1 (встановлення твердопаливних котлів типу ARS-1000)	1075,0 тис.куб.м.	1302,7	-	1302,7	-	-
200	Реконструкція котельні по вул. Рибалка, 32/1 (встановлення твердопаливних котлів типу ARS-1500)	2215,8 тис.куб.м.	1486,6	-	1486,6	-	-
м. Хмельницький, КП "Південно-Західні тепломережі"							
201	Будівництво теплової мережі від ТК-4 до ВТ-2 по вул. Курчатова, 6, у м. Хмельницький	237,2 тис.куб.м.	3204,2	-	-	3204,2	-
202	Встановлення регуляторів частоти обертів електродвигунів димососів та мережних насосів у котельнях	598,0 тис.кВт	945,9	-	-	945,9	-
203	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-423 до ж/б по вул. Тернопільська, 2, на попередньоізолюванні	5,1 тис.куб.м.	34,4	-	-	34,4	-
204	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-11а до ж/б по вул. Курчатова, 1-В на попередньо ізолюванні	2,4 тис.куб.м.	81,9	-	-	81,9	-
205	Заміна трубопроводів теплової мережі від ТК-101 до ТК-154 по вул. Львівське шосе, 55/3, на сталеві трубопроводи	47,3 тис.куб.м.	190,5	-	-	190,5	-
206	Реконструкція котельні КП «Південно-Західні тепломережі», із заміною водогрійного котла ТВГ-8 на водогрійний котел КВ-ГМ-10-150 по вул. Тернопільська, 14/3	210,0 тис.куб.м.	3381,2	-	3075,6	305,6	-
207	Переобладнання теплової мережі від ТК-5 до ТК-40 по вул. Курчатова, 13, попередньоізолюваними трубопроводами	49,0 тис.куб.м.	193,3	-	-	193,3	-
208	Переобладнання теплової мережі від ТК-19 до ТК-20 по вул. Курчатова, 1-Д, попередньоізолюваними трубопроводами	38,0 тис.куб.м.	241,3	-	-	241,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8
м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтепловоденергія"							
209	Модернізація теплопостачання житлових будинків із впровадженням автоматичного контролю температурного режиму системи опалення і встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) для гарячого водопостачання	660,0 тис.куб.м.	9072,1	-	-	9072,1	-
210	Технічне переоснащення котельні із заміною мережного насосу по вул. Жукова, 2	343,1 тис.кВт	901,2	-	-	901,2	-
211	Реконструкція мережі теплопостачання за адресою вул. Князів Кориатовичів, 56, - ЦТП Матросова	25,1 тис.куб.м.	1638,1	-	-	1638,1	-
212	Реконструкція мережі теплопостачання по вул. Драгоманова (від проспекту Грушевського ТК-43 до ТК-43/4)	28,4 тис.куб.м.	250,0	-	-	250,0	-
213	Реконструкція мережі теплопостачання по вул. Драй Хмари від Огієнка до Л. Українки, ТК-25/6 до ТК-25/10	8,2 тис.куб.м.	512,0	-	-	512,0	-
м. Славути, КП "Славуцьке ЖКО"							
214	Заміна трубопроводів теплопостачання котельні КП "Славуцьке ЖКО" на попередньо ізольовані трубопроводи	19,1 тис.куб.м.	535,2	-	-	535,2	-
215	Режимне налагодження котельних агрегатів КП "Славуцьке ЖКО"	8,0 тис.куб.м.	100,0	-	-	100,0	-
Волочеський район							
216	Будівництво модульної котельні по вул. Пушкіна 14а, у м. Волочиськ	70,0 тис.куб.м.	2171,4	2151,7	-	19,7	-
217	Модернізація водогрійного котла КВГ-6.5 на котельні по вул. Шевченка, 36Б, у м. Волочиськ із встановленням 3 пальників МДГ-200	60,7 тис.куб.м.	327,9	-	58,0	269,9	-
218	Заміна тепломереж на ІТІЗ КПТМ "Тепловик" у м. Волочиськ	16,7 тис.куб.м.	126,7	-	103,9	22,8	-
Дунаєвецький район							
219	Заміна аварійних трубопроводів ді 159 на нові попередньоізольовані ді 133 на ділянці ж/б Шевченка, 114, до ж/б Шевченка, 81, у м. Дунаївці	84,3 тис.куб.м.	279,4	-	-	279,4	-
220	Виведення з експлуатації старих теплових мереж ді 108 та замінені на нові попередньоізольовані ді 89 в котельні по вул. Фрунзе, 53, у м. Дунаївці	107,2 тис.куб.м.	260,1	-	-	260,1	-
221	Переведений паровий котел ДКВР-4-13 на водогрійний режим котельні по вул. Фрунзе, 53, у м. Дунаївці	80,4 тис.куб.м.	135,0	-	-	135,0	-
222	Проведено капітальний ремонт димових труб в котельнях по вул. Горького, 1а, та по вул. Фрунзе, 53, у м. Дунаївці	4,2 тис.куб.м.	262,6	-	262,6	-	-
223	Встановлення газогенераторної установки на котел ДКВР-4-13 котельні по вул. Фрунзе, 53, у м. Дунаївці для спалювання дров'яних пелет	118,2 тис.куб.м.	335,3	-	-	335,3	-
Ізяславський район							
224	Технічне переоснащення котла НІСТУ-5, із встановленням пелетного пальника котельні № 61 у м. Ізяслав	51,0 тис.куб.м.	300,0	-	-	300,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Красилівський район							
225	Реконструкція котельні Красилівського підприємства теплових мереж у м. Красилів, із встановленням одного твердопаливного котла	684,0 тис.куб.м.	129,9	-	129,9	-	-
Чемеровецький район							
226	Будівництво твердопаливної котельні НВК № 1 у смт Чемерівці	150,0 тис.куб.м.	2571,8	-	2571,8	-	-
227	Встановлення твердопаливних котлів у котельні центральної районної лікарні у смт Чемерівці	238,0 тис.куб.м.	600,0	-	-	600,0	-
Ярмолинецький район							
228	Будівництво модульної котельні для опалення ДНЗ "Калинка" у смт Ярмолинці	15,1 тис.куб.м.	667,6	-	667,6	-	-
Усього за 2015 рік:		8493,2 тис.куб.м.	51208,8	2151,7	21112,7	27944,4	0,0
УСЬОГО ЗА 2010-2015 РОКИ:		26870,5 тис.куб.м.	182304,8	20623,2	53728,8	107952,8	0,0
1197,9 тис.кВт		7106,5 тис.кВт					
Невиконані проекти з модернізації комунальної теплоенергетики по Хмельницькій області за 2010-2015 роки							
м. Хмельницький, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"							
229	Модернізація котельні по Проспекту Миру 99/101 з 3 котлами КВГМ-20				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
230	Реконструкція котельні по вул.Зарічанській, 30 із заміною 3-х котлів ПТВМ-30				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
231	Реконструкція котельні по вул.Заводська, 55 (заміна 2 котлів НІСТУ-5 на КОЛВІ-2 шт.)				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
232	Реконструкція котельні с. Скаржинці із заміною 2-х котлів НІСТУ-5 на КОЛВІ-300.				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
233	Впровадження системи підігріву води на котельні по вул. Свободи, 44 із використанням електрокотлів і нічного тарифу				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
234	Впровадження системи підігріву води на котельні по вул. Гречка 10/11 із використанням електрокотлів і нічного тарифу				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
235	Заміна теплових мереж на попередньоізольовані труби з д-700 мм на д-400 мм по вул.Озерній				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		
236	Модернізація автоматики насосного парку котельні по вул.М.Рибалка,32 з трьома котлами КВГМ-20				Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування		

1	2	3
237	Впровадження когенераційних установок	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
238	Утилізація тепла відхідних газів за рахунок впровадження контактних теплообмінників в котельнях по вул.Свободи,44	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
239	Утилізація тепла відхідних газів за рахунок впровадження контактних теплообмінників у котельнях по пр.Миру, 99/101	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
240	Утилізація тепла відхідних газів за рахунок впровадження контактних теплообмінників та теплових насосів у котельні по вул.Рибалка, 32	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
241	Утилізація тепла відхідних газів за рахунок впровадження контактних теплообмінників та теплових насосів у котельні по вул.Водопрвідна,48	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
242	Утилізація тепла відхідних газів за рахунок впровадження контактних теплообмінників та теплових насосів у котельні по вул.Кам'янецька, 48	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
243	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем опалення та гарячого водопостачання (30 будинків)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
244	Встановлення теплового насоса потужністю 40 кВт для опалення виробничих приміщень каналізаційних очисних споруд №2 МКП "Хмельницькводоканал"	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
245	Встановлення теплового насоса на Хмельницькій головній насосній станції потужністю 42,4 кВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
246	Санация житлових будинків ОСББ шляхом утеплення фасадів, підвальних приміщень, заміна вікон на металопластикові і встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) м.Хмельницький: вул.Подільська,25 вул.Соборна,16 Проспект Миру, 80	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
247	Будівництво модульної котельні по вул.Кам'янецька, 159 потужністю 800 кВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
248	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 48 з заміною пальників на котлах ТВГ 8М Ст. №1, Ст.№2, Ст.№3 та КВГ 6,5 Ст.№4, Ст.№5 і комплексу автоматики	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
249	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 63 із заміною пальників на котлах КВГ 4,0 Ст. №1 і КВГ 6,5 Ст.№2 і комплексу автоматики, а також реконструкцією насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
250	Технічне переоснащення котельні по вул. Кам'янецька, 82 з реконструкцією насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
251	Технічне переоснащення котельні по вул. Рибалка, 32 із заміною конвективної частини котла КВ-ГМ 20 Ст. №1 та насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
252	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізолювані по провулку П.Мирного від КП 1 до ТК 27	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
253	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані по провулку П.Мирного від ТК 26 до ТК21	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
254	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані по провулку П. Мирного від ТК 18 до ТК 20	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
255	Заміна зношених теплових мереж L=2500 м у двотрубному вимірі	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
256	Реконструкція теплової мережі мікрорайону "Озерна" із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=325 мм від ТК19 до ТК21	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
257	Реконструкція теплової мережі мікрорайону "Озерна" із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=273 мм та Ду=325 мм від ПНС до ЦТП 4	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
258	Реконструкція теплової мережі мікрорайону "Озерна" із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=273 мм від ТК 27 до ЦТП 5	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
259	Реконструкція теплової мережі по вул. Гастелло із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=325 мм від ТК 10 до ТК 11	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
260	Реконструкція теплової мережі по вул. Соборна із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=273 мм від будинку по вул. Соборна, 27 до будинку по вул. Соборна, 31 та мереж гарячого водопостачання Ду=89 мм, Ду=57 мм	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
261	Реконструкція теплової мережі по вул. Рибалка із заміною труб на попередньо ізольовані Ду=325 мм від будинку по вул. Рибалка, 5 до музичної школи №2	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
262	Реконструкція теплової мережі по вул. Свободи із заміною труб на попередньо ізольовані (повітряної прокладки Ду=273 мм) від котельні по вул. Свободи, 44 до ТК 1	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
263	Реконструкція теплової мережі по вул. Соборна із заміною труб на попередньоізольовані Ду=273мм	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
264	Модернізація системи теплопостачання від котельні по проспекту Миру, 99/101 з облаштуванням об'єктів груповими та індивідуальними тепловими пунктами	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
КП "Південно-західні тепломережі" м.Хмельницький		
265	Реконструкція котельні по вул.Північна, 2 із заміною фізично зношеного котла ДКВР 6/13 на КВГ-7,56	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
266	Впровадження когенераційної установки потужністю 0,32 МВт на котельні по вул. Північна, 2	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
267	Влаштування індивідуальних теплових пунктів з впровадженням приладів обліку і регулювання тепла на абонентських вводах систем опалення житлових будинків	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
268	Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-30м Ст№1 із заміною паливників і комплексу автоматики в котельні КП "Південно-західні тепломережі" по вул. Курчатова, 8/1г	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
269	Застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РСЧ)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
270	Встановлення когенераційної установки на котельні КП "Південно-	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

	західні тепломережі" по вул. Курчатова, 8/1г потужністю 0,5МВт	
271	Поточний ремонт теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-31 до ТК-33 по вул. Курчатова, 3	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
272	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-104 до ж/б. по Львівському шосе, 53/2	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
273	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-215 до ВТ-1 по Львівському шосе, 43/3	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
274	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-111 до ТК-162 по Львівське шосе, 47	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
275	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньоізольовані від ТК-5 до ТК-52 по вул.Курчатова	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
276	Впровадження котенеративної установки, що працює на біогазі (з міського сміттєзвалища), потужністю 500кВт на котельні по вул.Північна, 2	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
277	Впровадження парогенератора з турбіною, що працює на біогазі (з шепи), потужністю 7,0МВт на котельні по вул.Курчатова, 8/1Г	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
м. Кам'янець-Подільський, КП "Міськтепловоденергія"		
278	Реконструкція ТЕЦ з переведенням на опалення кам'яним вугіллям	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
279	Реконструкція котельні по вул. Князів Кореатовичів (встановлення 3 котлів, зменшення 2 км тепломережі діаметром 275) (II етап)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
280	Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТПП) для забезпечення оптимального і економічного режиму споживання теплової енергії	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
281	Оптимізація схем теплопостачання з переведенням на індивідуальне опалення абонентів у житлових будинках, для яких надання послуг з централізованого теплопостачання є економічно збитковим (у більшості квартир встановлено індивідуальне опалення)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
282	Оптимізація схем теплопостачання з переведенням на індивідуальне опалення домогосподарств віддалених "туликівих" будинків, здійснення на яких централізованого теплопостачання є економічно збитковим	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
283	Встановлення 75 лічильників теплової енергії	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
284	Впровадження комплексної системи постійно діючого моніторингу та енергоаудиту за споживанням енергоносіїв бюджетними організаціями та установами	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
285	Впровадження комплексу "Теплон" потужністю 720 кВт для опалення Кам'янець-Подільської ЗОШ 12	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
286	Впровадження теплового насоса потужністю 16 кВт для опалення ДНЗ №12	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
287	Впровадження теплового насоса для опалення станції юних техніків	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
288	Облаштування геліосистеми для забезпечення гарячим водопостачанням Кам'янець-Подільського медико-соціального центру реабілітації «Довголіття» на базі сонячних систем для нагрівання води "Корді" Красилівського агрегатного заводу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
289	Створення системи управління житловим фондом м. Кам'янець-Подільський, орієнтований на забезпечення функціонування ОСББ	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
290	Реконструкція котельні з впровадженням когенераційної електростанції по вул. Князів Коріотовичів, 56	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
291	Реконструкція системи теплопостачання міста Кам'янець-Подільський (будівництво 6 котельні, закриття збиткової ТЕЦ, заміна тепломереж)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
292	Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону Жовтневий з встановленням 21 ІТП та модернізація 5 КТЕБ	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
м. Славути, КП "Славуцьке ЖКО"		
293	Реконструкція котельні по вул. Держинського, 41 з встановленням 2 котлів КОЛВІ-4500 та заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
294	Реконструкція котельні по вул. К.Сангушків з встановленням 2 котлів КОЛВІ-4500 та заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
295	Реконструкція котельні по вул. Садова з встановленням 2 котлів КОЛВІ-3000 та заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
296	Реконструкція котельні ЦРЛ з встановленням 2 котлів КОЛВІ-1500 та заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
297	Реконструкція котельні по вул. Козацька, 41	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
298	Переведення на індивідуальне опалення домогосподарств де централізоване теплопостачання є економічно збитковим	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
299	Термореновація житлових будинків	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
300	Виготовлення ПКД та реконструкція котельні по вул. Кн. Сангушків з встановленням котла КОЛВІ-350 (1 шт.) та котла з переводом на тверде паливо (деревина) потужністю 750 кВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
301	Впровадження когенераційної установи на існуючій котельні "Сонячна" у м. Славути Хмельницької обл. (для забезпечення електроенергією та власних потреб Славуцького УВКГ та КП "Славуцьке ЖКО", а також забезпечення тепловою енергією споживачів)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
302	Реконструкція котельні по вул. Козацька, 41 із встановленням котлів КОЛВІ-4500 (2шт) та заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
303	Реконструкція котельні ЦРЛ з встановленням котлів КОЛВІ – 1000 (2шт) та одного котла з переводом на тверде паливо (деревина) потужністю 750 кВт і заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
304	Реконструкція котельні по вул. Садова, 4 із встановленням котлів КОЛВІ – 3000 (2шт) і заміною насосного парку	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
305	Переведення ЗОШ № 4 на комбіноване опалення	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
306	Переведення ЗОШ № 1 на комбіноване опалення	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
307	Переведення НВО № 2 на комбіноване опалення	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
м. Старокостянтинів, КП "Тепловик"		
308	Реконструкція фізично зношених теплових мереж із застосуванням попередньоізоляованих труб	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
309	Модернізація котельні міського комунального підприємства «Тепловик» з заміною морально і фізично застарілих котлів НПСТУ-5 на котли з ККД 92-94%	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
310	Централізація теплопостачання від котельні "Комсомольська, 8/1 і Миру, 1/36", (встановлення котлів – 3 шт. на котельні "Миру, 1/139", будівництво теплових мереж)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
311	Реконструкція котельні по вул.Острозького, 20 (встановлення котла Колві-1000- 1 шт.)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
312	Реконструкція котельні по вул.Острозького, 40 (встановлення котла Колві-550- 1 шт.)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
313	Реконструкція котельні по вул.Полова, 13 (встановлення котла Колві-1000- 1 шт.)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
314	Встановлення автоматики регулювання температури гарячої води на центральних теплових пунктах	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
315	Впровадження приладів та систем діагностики, автоматизації, моніторингу диспетчеризації з метою оптимізації режимів роботи і заощадження паливних ресурсів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
316	Встановлення приладів частотного регулювання обертів електродвигунів мережних та котельних насосів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
317	Реконструкція котельні по вул.Красовського (холодний роз.) на спалювання відходів деревини, торфу в котлах газогенераторного піролізно-го типу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
318	Реконструкція котельні по вул.Софіївська з встановленням 3-х котлів NVT-8/16-190	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
319	Технічне переоснащення котельні по вул. Миру, 1/139 з покладанням на неї навантажень котельні по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
320	Технічне переоснащення та заміна теплових мереж по вул. Миру від котельні по вул. Миру. 1/136 та Комсомольська, 8/3 з покладанням навантажень на котельню по вул. Миру, 1/139	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
321	Заміна теплових мереж котельні по вул. Франка, 35	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
322	Впровадження когенераційної установки на котельні по вул. Миру, 1/139	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
м. Шепетівка		
323	Облаштування котельні міського підприємства теплових мереж резервними електрокотлами	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

324	Реконструкція зношених тепломереж із заміною на попередньоізольовані труби	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
325	Реконструкція котельні (по вул.Вату-гіна, 26; вул.Гагаріна,9; вул. Червона,1; вул.В.Котика,83) міського комунального підприємства тепломереж з заміною морально і фізично застарілих 17 котлів НІИСТУ-5 на котли ВК-22	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
326	Встановлення індивідуальних тепло-вих пунктів (ІТП) для забезпечення оптимального і економічного режиму споживання теплової енергії	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
327	Впровадження приладів системи діагностики, автоматизації, моніторингу, диспетчеризації з метою оптимізації режимів роботи і заощадження паливних ресурсів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
328	Проведення термореновації жиллових та адміністративних будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
329	Впровадження електроопалення: - ДНЗ №1 "Перлинка" S=720м ² - ДНЗ №2 "Сонечко" S=938м ² - ДНЗ №3 "Ластівка" S=550м ² - ДНЗ №4 "Світлячок" S=1752м ² - ДНЗ №8 "Калинонька" S=983м ² - ДНЗ № 10 "Михайлик" S=1359м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
330	Технічне переоснащення котельні ДНЗ №6 «Білочка» по вул.К.Маркса, 30 на спалювання деревини в котлах газогенераторного (піролізного) типу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
340	Реконструкція частини приміщення теплої НВК №1 по вул.Горбатюка, 61 під газову модульну котельню потужністю 1040 кВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
341	Утеплення фасаду жиллового будинку по пр.Миру,38	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
342	Реконструкція котельні по вул. Червона, 1 із заміною 5 котлів НІИСТУ-5 на модулі нагріву МН-120 та переведення котельні на автоматизований режим роботи, що не потребує присутності постійного обслуговуючого персоналу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
343	Реконструкція котельні по вул. Ватугіна,61 із заміною 4 котлів НІИСТУ-5 на модулі нагріву МН-120 та переведення котельні на автоматизований режим роботи, що не потребує присутності постійного обслуговуючого персоналу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Білогірський район		
344	Реконструкція зношених тепломереж із заміною на попередньоізольовані труби	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
345	Проведення термореновації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - шкіль, - дитячих садків, - ФАПів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
346	Впровадження електротеплоакумуляційного опалення: - заклади освіти – 10, - заклади охорони здоров'я - 7	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
347	Технічне переоснащення котельні (на спалювання деревини в котлах газогенераторного (піролізного) типу): с.Ставище, школа - S 539 м ² с.Велика Боровиця, школа - S 2375 м ² с.Коритне, S 1325 м ² Дитсадок №1 смтБілогір'я – S 1259 м ² Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів "Промінь надії" - S 510 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Віньковецький район		
348	Модернізація котельних установок доведенням ККД котлів до 92%, з поліпшенням екологічних характеристик	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
349	Оптимізація вогневих просторів котлових установок шляхом заміни паливників на котельних підприємства теплових мереж	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
350	Впровадження приладів та систем діагностики, автоматизації, моніторингу диспетчеризації з метою оптимізації режимів роботи і заощадження паливних ресурсів на котельні	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
351	Переведення на індивідуальне опалення квартир, здійснення на яких централізованого теплопостачання є економічно збитковим	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
352	Проведення термореновації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - адмінбудівель; - шкіл; - дитячих садків; - лікувальних закладів;	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
353	Технічне переоснащення котельні (на спалювання деревина в котлах газогенераторного (піролізного) типу) с.Осламово ЗОЩ, S –2000 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
354	Впровадження електротеплоакумуляційного опалення: - заклади освіти – 3, - заклади охорони здоров'я – 3	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
355	Заміна котлів НІСТУ-5 на сучасні твердо-паливні піролізні котли потужністю 1 Г кал на котельні по вул.Лесі Українки у смт Віньківці	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
356	Заміна котлів КВГ-6,5 на сучасні піролізні потужністю 2 Г кал на котельні по вул.Заводська у смт Віньківці	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
357	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані до дитячого садочка №2 та Віньковецької ЗОЩ	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
358	Реконструкція теплової мережі із заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані до Віньковецької ЦРЛ та до центру ПМСД	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Волочиський район		
359	Реконструкція котельні по вул.Шевченка, 36 б з заміною котла КВГ-6,5 на котел "Терно-Х" 5,8 МВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
360	Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби д-200 мм, довж-890 м по вул.Починка	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
361	Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби д-89 мм, довж-1160 м по вул.Ур. танкістів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
362	Впровадження системи підігріву води на котельні по вул.Соборна, 1 із використанням електрокотлів і нічного тарифу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
363	Впровадження системи підігріву води на котельні по вул.Музейна, 40 а із використанням електрокотлів і нічного тарифу	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
364	Реконструкція насосного парку в котельні по вул..Шевченка 36 б	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
365	Впровадження приладів частотного регулювання обертів мережних електродвигунів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
366	Впровадження когенерації установки потужністю 05 МВт на котельні по вул.Шевченка, 36 б з використанням утилізованої теплової енергії	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
367	Заміна, реконструкція та модернізація котлів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
368	Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
369	Заміна теплових мереж	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
370	Встановлення частотних пристроїв в котельні по вул.Шевченка, 36 Б у м.Волочиськ	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
371	Заміна тепломережі від котельні по вул.Пушкіна, 7а до вул.Незалежності	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Городоцький район		
372	Проведення термореновації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - лікувальні заклади, - школи	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
373	Технічне переоснащення котельень (на спалювання деревини в котлах газогенераторного (піролізного) типу): с.Немиринці, школа - S 2020 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Деражнянський район		
374	Проведення термореновації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - школа с.Нижнє, - лікувальні заклади, - дитячі садки, - адміністративні будівлі	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
375	Впровадження електротеплоакумуляційного опалення : - заклади освіти – 4, - заклади охорони здоров'я - 10	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
376	Будівництво комплексу з переробки органічних відходів на біогаз, СТОВ ім. Шевченка, с.Копачівка	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
377	<p>Технічне переоснащення котельні (на спалювання деревини в котлах газогенераторного (піролізного) типу):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Нижнянська ЗОШ - S 512 м² -Нижнянський дитсадок – S 220 м² -Макарівська ЗОШ - S 1040 м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Дунавецький район		
378	Реконструкція котельні по вул. Горького, 1а з заміною 3-х котлів, облаштування утилізаторів теплом відхідних газів, впровадження приладів автоматизації та диспетчизації	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
379	Реконструкція котельні по вул. Фрунзе, 53 з заміною 2-х котлів, 3 облаштуванням утилізаторів теплом димових газів, впровадження приладів автоматизації і диспетчизації	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
380	Модернізація котельні по вул. Горького, 7 з заміною ГРУ, встановлення утилізаторів теплоти димових газів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
381	Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби від котельні по вул. Горького, 7	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
382	Реконструкція котельні по вул. Червонопартизанській з влаштуванням 3-х котлів КВ-О-0,25	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
383	Модернізація котельні по вул.Б. Хмельницького, 23 з проведенням повної автоматизації та переводом в диспетчизований режим контролю та управління	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
384	Облаштування транспортальної котельні в с.Мушутинці, Р=92 кВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
385	Облаштування пристроїв програмованого регулювання	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
386	Облаштування індивідуального опалення з побутовими газовими котлами	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
387	<p>Проведення термореовації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - школи - лікувальні заклади 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
388	<p>Впровадження електроопалення електротічним нагрівачем «Тешлон» у навчальних закладах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - колегіум с. Маків S -3201 м² - Мушутинська ЗОШ, S -893,0 м² - Великожванецька ЗОШ, S -3135, м² - Мушутинська ЗОШ, S 2430 м² - Іванковецька ЗОШ, S 1969 м² - Соклецька ЗОШ, S 804 м² - Малокужеловецька ЗОШ, S 665 м² - Голубинська ЗОШ, S 1620 м² - Великокужеловецька ЗОШ, S 1420м² - Чечельницька ЗОШ, S 950 м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

	- Великпобіянська ЗОШ, S 1264 м ² - Малокарабчійська ЗОШ, S 300 м. кв		
389	Переведення на електроопалення електричними котлами «Титан» дошкільних закладів : -Дунаєвський дошкільний заклад №1 -Центр розвитку дитини «Пролісок» -Мушкетинський дошкільний заклад	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
390	Технічне переоснащення котельні (на спалювання деревини в котлах газогенераторного (піролізного) типу): с.Лисець ЗОШ, S – 8150 м ² с.Томашівка ЗОШ, S – 8161 м ² с.Маків ЗОШ, S –13700 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
391	Впровадження електропелюкокумуляційного опалення: - заклади охорони здоров'я - 28	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
Ізяславський район			
392	Реконструкція теплових мереж із заміною фізично зношених трубопроводів на попередньоізольовані труби	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
393	Установка котлів електроопалення, як резервних, на котельнях №8, 26, 61, 106, 2 загальною потужністю 4,2 МВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
394	Оптимізація централізованого тепло постачання з зменшенням (збиткових ділянок) тепломереж по вул.Вокзаль-на, 1 і вул.Подільський	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
395	Впровадження електропелюкокумуляційного опалення: - заклади освіти – 1, - заклади охорони здоров'я - 16	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
396	Реконструкція теплової мережі з заміною фізично зношених труб на попередньо ізольовані, вулиці Незалежності, Шевченка, Жовтнева, Станіславського в м.Ізяслав	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
397	Впровадження комбінованого опалення на котельні №26 з встановленням твердо палив-ного котла 1МВт у м.Ізяслав	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
Кам'янець-Подільський район			
398	Будівництво установки по утилізації спиртової барди і одержання біогазу на Довжоцькому спиртзаводі	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
399	Впровадження електропелюкокумуляційного опалення в закладах освіти – 26, охорони здоров'я – 74	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	
400	Переведення котельні на опалення твердим паливом (пресовані брикети торфу) з заміною котлів НШТУ-5 на сучасні з модернізацією теплових мереж в школах: Баговийський НВК І- ІІІ ст., Грушківський НВК І- ІІІ ст., Дерев'янецька ЗОШ І- ІІІ ст., Жванецька ЗОШ І- ІІІ ст. Ориницька ЗОШ І- ІІІ ст., Приворотська ЗОШ І- ІІІ ст., Рогізнянська ЗОШ І- ІІІ ст., Чабанівська ЗОШ І- ІІІ ст., Ходоровельська ЗОШ І- ІІІ ст., Чорнокозинський НВК І- ІІІ ст., Боришківський НВК І- ІІІ ст., Збруська ЗОШ І- ІІІ ст., Колибайський НВК І- ІІІ ст., Ластовельський НВК І- ІІІ ст., Острівчанська ЗОШ І- ІІІ ст.	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування	

1	2	3
Красилівський район		
401	Реконструкція котельні по вул.Стуса, 8 (заміна котла ДКВР 6,5)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
402	Реконструкція теплових мереж по вул.Стуса, (860 п.м)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
403	Заміна теплових мереж по вул.М.Г.Грушевського, (60 п.м)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
404	Заміна теплових мереж по вул.Б.Хмельницького, 2 (800 п.м)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
405	Заміна теплових мереж по вул..Партизанська, 3 (300 п.м)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
406	Впровадження приладів частотного регулювання обертів мережних електродвигунів	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
407	Впровадження електроопалення в школах: - Криворудка, S 700 кв.м - с.Федорівка, S 1700 кв.м - с.В.Медведівка, S1400 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
408	Технічне переоснащення котельні (на спалювання дерева в котлах газогенераторного (піролізного) типу): с.Закриниця ЗОЩ, S – 630 м ² с.Рублянка клуб, S – 800 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Летичівський район		
409	Впровадження електроопалення закладів освіти : - Летичівська НВК №1, S 6796 м ² - Летичівська ЗОШ №2, S 3576 м ² - Летичівська ЗОШ №3, S 2018 м ² - Суслівська ЗОШ, S 1525,4 м ² - Г'орбачівська ЗОШ, S 1780 м ² - Г'оленищівська ЗОШ, S 1220 м ² - Г'речинецька ЗОШ, S 2454,6 м ² - Г'оловчинецький інтернат, S 1824 м ² -Новокостянтинівська ЗОШ, S 1909 м ² -Меджибізька ЗОШ І-ІІІ ст. (2 котли)) -Требуховецька ЗОШ І-ІІІ ст. (3 котли)	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
410	Облаштування електроопалення в дитячих садках: - Летичівський дитсадок №1, S1520 м ² - Летичівський дитсадок №3, S 351 м ² - Летичівський дитсадок №4, S 528 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
411	Впровадження електроопалення в закладах охорони здоров'я: - Летичівська райлікарня, S 5008 м ² - амбулаторія с.Новокостянтинівка S 180 м ² - амбулаторія с.Грушківці, S 127 м ²	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
412	Впровадження електротеплоакумуляційного опалення: - заклади охорони здоров'я - 32	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
413	<p>Впровадження електроопалення в адміністративних приміщеннях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинок районної ради, S 2605,8 м² - будинок військкомату, S 374 м² - райбудинки культури, S 1508 м² - територіальний центр обслуговування пенсіонерів та інвалідів, S=2101,1 - СДПЧ-18 S 889,4 м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
414	Реконструкція системи опалення Требухівської дільничої лікарні з встановленням теплового насоса	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
415	Реконструкція системи опалення амбу лабораторії сімейного типу с.Грушківці з встановленням теплового насоса	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Новоушицький район		
416	<p>Проведення термореновації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Новоушицька НВК І-ІІІ ст №1 S 3988 м² - Новоушицька НВК І-ІІІ ст. №2 S=3650 м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
417	<p>Облаштування електроопалення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Новоушицька НВК І -ІІІ ст №1 S=3988м² - Новоушицька НВК ст. №2 S=3650м² - музична школа S=640м² - будинок дитячої творчості S=600м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
418	Облаштування електроопалення у приміщенні районної ради S=1695 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
419	<p>Облаштування електроопалення в дитячих навчальних закладах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замхівський ДНЗ S=101м² - Струзький ДНЗ S=151м² - Борсуківський ДНЗ S=165м² - Глібівський ДНЗ S=150м² - Браїлівський ДНЗ S=132м² - Піжівський ДНЗ S=222м² - Вахновецький ДНЗ S=144м² - Глібівський ДНЗ S=250м² - Зеленокурилівський ДНЗ S=230м² - Косяковецький ДНЗ S=270м² - Куражинський ДНЗ S=209м² - Малостружківський ДНЗ S=160м² - Пилипохребтівський ДНЗ S=556м² - Вільховецький ДНЗ S=285м² - Капустянський ДНЗ S=635м² - Пилиповецький ДНЗ S=268м² 	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування

1	2	3
420	Впровадження електропешоакумуляційного опалення: - заклади освіти – 1, - заклади охорони здоров'я - 32	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Полонський район		
421	Реконструкція теплових мереж по вул.Л.Українки, з заміною на попередньоізольовані труби	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
422	Реконструкція теплопостачання Полонської СШ №4 з встановленням котла газогенераторного (піролізного) типу на спалювання деревини	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
423	Проведення термомодернізації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - заклади освіти -32	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
424	Впровадження електропешоакумуляційного опалення: - заклади освіти – 1, - заклади охорони здоров'я - 25	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
425	Облаштування електроопалення Полонська НВК №2, S=4150 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
426	Облаштування електроопалення Великокаленницької ЗОШ, S=1800 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
427	Облаштування електроопалення Котляницької ЗОШ S=2050 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
428	Облаштування електроопалення Малошкарівської ЗОШ S=2200 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
429	Облаштування електроопалення Онацьківської ЗОШ S=1600 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
430	Облаштування електроопалення Прислуцької ЗОШ S=1250 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
431	Облаштування електроопалення Варварівської НВО S=1380 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
432	Облаштування електроопалення Котгоржинської ЗОШ S=1450 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
433	Облаштування електроопалення Червонівської ЗОШ S=835 кв.м	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
434	Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі потужністю 2,7 МВт	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Славутський район		
435	Проведення термомодернізації будівель (утеплення фасадів, заміна вікон, дверей): - ФАПІ	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
436	Впровадження електропешоакумуляційного опалення: - заклади освіти і охорони здоров'я	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
Старосинявський район		
437	Впровадження електроопалення у школах: - Уласово-Русанівська НВК - Паньківська ЗОШ I- II ст	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування
438	Впровадження електропешоакумуляційного опалення: - заклади освіти – 3, - заклади охорони здоров'я - 10	Не виконано у зв'язку із відсутністю фінансування